

**Администрация муниципального образования Северский район
Краснодарского края**

ПРОТОКОЛ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖДЕНИЙ

(в форме слушаний с использованием средств дистанционного взаимодействия)

**объекта государственной экологической экспертизы проектной документации
«Реконструкция приема - сдаточного пункта нефти и нефтепродуктов ООО «КНГК-
ИНПЗ» для увеличения поставки нефти с 3,0 до 6,5 млн. т/год и сдачи
нефтепродуктов до 1,4 млн.т /год», включая предварительные материалы оценки
воздействия на окружающую среду (ОВОС)**

пгт. Ильский

07.09.2023 г.

Дата и место проведения: 7 сентября 2023 года в 11:00 по часовому поясу города Москвы.

Объект общественных обсуждений:

Проектная документация «Реконструкция приема - сдаточного пункта нефти и нефтепродуктов ООО «КНГК-ИНПЗ» для увеличения поставки нефти с 3,0 до 6,5 млн. т/год и сдачи нефтепродуктов до 1,4 млн.т /год», включая предварительные материалы оценки воздействия на окружающую среду (ОВОС).

Способ информирования общественности о дате, месте и времени проведения общественных слушаний:

размещение уведомления на официальных сайтах:

- Органа местного самоуправления – https://sevadm.ru/about/strukturnye-podrazdeleniya-administratsii/upravlenie-po-koordinatsii-raboty-zhilishchno-kommunalnogo-kompleksa/ekologiya/ekolog-ekspertizi/?ELEMENT_ID=66056 в разделе «Информация о порядке организации и проведении общественных обсуждений объектов государственной экологической экспертизы на территории МО Северский район»;

- Территориального органа Росприроднадзора - <https://rpn.gov.ru/public/110820231018555/> в разделе Реестр материалов общественных обсуждений;

- Органа исполнительной власти соответствующего субъекта Российской Федерации в области охраны окружающей среды - <https://mpr.krasnodar.ru/activity/gosudarstvennaya-ekologicheskaya-ekspertiza-gee/informirovanie-obshchestvennosti/reestr-vedomleniy-o-provedenii-obshchestvennykh-obsuzhdeniy/299110> в разделе реестр уведомлений о проведении общественных слушаний;

- Федеральной службы по надзору в сфере природопользования – <https://rpn.gov.ru/public/110820230943453/> в разделе Реестр материалов общественных обсуждений;

- ООО «КНГК – ИНПЗ» -<https://www.inpz.ru/2023/09/05/%d1%83%d0%b2%d0%b5%d0%b4%d0%be%d0%bc%d0%bb%d0%b5%d0%bd%d0%b8%d0%b5-%d0%be-%d1%81%d1%82%d0%b0%d1%80%d1%82%d0%b5-%d0%be%d0%b1%d1%89%d0%b5%d1%81%d1%82%d0%b2%d0%b5%d0%bd%d0%bd%d1%8b%d1%85-%d0%be%d0%b1/>

Место и сроки доступности объекта общественного обсуждения:

В электронном виде на сайте ООО «КНГК – ИНПЗ» по адресу: <https://cloudfile.inpz.ru/s/3n5KmDspD5NwJY>

В бумажном виде:

- в Администрации Северского сельского поселения по адресу: ст. Северская, ул. Петровского, 4, Актовый зал.
- в Администрации Ильского городского поселения: пгт. Ильский, ул. Беличенко, 17, Актовый зал.

Сроки доступности материалов по объекту общественных обсуждений с 18 августа 2023 года по 17 сентября 2023 года в рабочие дни с 9.00 до 13.00 с 14.00 до 17.00.

Место проведения общественных слушаний:

Общественные обсуждения (слушания) проводятся на платформе «Web - конференции» компании «Yealink». Доступ участников свободный, по ссылке: <https://ms.inpz.ru:15443/meeting/join/#/login?t=RY5yOYyK2FFtFGCgYRLfw>.

Инструкция по пользованию интернет ресурсом размещена на сайте ООО «КНГК – ИНПЗ» (<https://cloudfile.inpz.ru/s/3n5KmDspD5NwJY>) и администрации МО Северский район в разделе «Экология».

По согласованию с администрацией Северского сельского поселения и Ильского городского поселения, для доступа к платформе «Web - конференции» компании «Yealink» общественности, у которых отсутствует техническая возможность подключения с места жительства, организованы точки доступа по адресам: пгт.Ильский, ул. Беличенко, 17 администрация Ильского городского поселения, актовый зал и ст. Северская, ул. Петровского, 4, администрация Северского сельского поселения, актовый зал.

Основание для проведения общественных обсуждений:

Уведомление ООО «КНГК-Групп» от 31.07.2023 г. № 5778/01 «О проведении общественных обсуждений», Постановление администрации муниципального образования Северский район от 10.08.2023 г. № 1297 «Об организации проведения общественных обсуждений объекта экологической экспертизы проектной документации «Реконструкция приемо – сдаточного пункта нефти и нефтепродуктов ООО «КНГК - ИНПЗ» для увеличения поставки нефти с 3,0 до 6,5 т/год и сдачи нефтепродуктов до 1,4 млн.т./год», включая предварительные материалы оценки воздействия на окружающую среду (ОВОС).

Процедура подготовки общественных обсуждений по рассматриваемому объекту была выполнена в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

Общественные обсуждения проводились на основании следующих нормативных актов:

- Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;
- Федеральный закон от 10.01.2002 № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды»;
- Федеральный закон от 23.11.1995 № 174-ФЗ «Об экологической экспертизе»;
- Приказ Министерства природных ресурсов и экологии от 01.12.2020 №999 «Об утверждении требований к материалам оценки воздействия на окружающую среду».

Орган, ответственный за организацию и проведение общественных обсуждений:

- администрация муниципального образования Северский район Краснодарского края; юридический адрес: 353241, Краснодарский край, Северский р-н, ст. Северская, ул. Ленина, д.69; фактический адрес: 353241, Краснодарский край, Северский р-н, ст. Северская, ул. Ленина, д.69; телефон 8(86166)2-17-52, 2-52-09; факс: 8(86166)2-17-52; e-mail: seversky@mo.krasnodar.ru.

- ООО «КНГК-Групп» - юридическое лицо, иницирующее и участвующее в организации и проведении общественных обсуждений объекта экологической экспертизы.

На общественные обсуждения были представлены следующие материалы:

Проектная документация, включая материалы предварительной оценки воздействия на окружающую среду (ОВОС) – с момента размещения уведомлений о проведении общественных обсуждений на официальных сайтах и до окончания процесса обсуждения в электронном виде размещена на сайте ООО «КНГК-ИНПЗ» и доступна по адресу: <https://cloudfile.i-npz.ru/s/3n5KmDspD5NwJY>.

Возможность ознакомления с документацией в бумажном виде предоставлена в рабочие дни с 9.00 до 13.00 с 14.00 до 17.00:

- в здании администрации Северского сельского поселения по адресу: ст. Северская, ул. Петровского,4, актовый зал;
- в здании администрации Ильского городского поселения: пгт. Ильский, ул. Беличенко, 17, актовый зал.

Повестка дня:

Обсуждение в форме слушаний объекта экологической экспертизы проектной документации «Реконструкция приемо-сдаточного пункта нефти и нефтепродуктов ООО «КНГК-ИНПЗ» для увеличения поставки нефти с 3,0 до 6,5 млн. т/год и сдачи нефтепродуктов до 1,4 млн.т /год», включая предварительные материалы оценки воздействия на окружающую среду (ОВОС).

На общественных обсуждениях (слушаниях) присутствовали:

Представители администрации муниципального образования Северский район, представители администрации Ильского городского поселения, представители администрации Северского сельского поселения, представители Заказчика ООО «КНГК-ИНПЗ», представители проектировщика и разработчика ОВОС ООО «КНГК-Групп», представители общественных организаций и представители общественности.

Зафиксировано 35 человек, принявших участие в общественных обсуждениях (доступ свободный).

Для проведения общественных обсуждений (в форме слушаний с использованием средств дистанционного взаимодействия) была создана комиссия:

- Чернова Марина Николаевна – заместитель главы администрации, председатель комиссии;

- Ляшко Екатерина Григорьевна – ведущий инженер по сопровождению, документации отдела инженерного сопровождения проектов реализации проектов департамента инжиниринга ООО «КНГК – Групп» секретарь комиссии (по согласованию).

Члены комиссии:

- Гладченко Антон Васильевич - секретарь Совета по развитию гражданского общества и правам человека Северского района (по согласованию);

- Головкин Николай Викторович - глава администрации Ильского городского поселения (по согласованию);

- Климова Алла Михайловна - заместитель начальника управления экономики, инвестиций и прогнозирования;

- Кондрашова Людмила Анатольевна - главный специалист отдела транспорта и дорожного хозяйства управления по координации работы жилищно-коммунального комплекса;

- Кухта Алексей Николаевич - начальник управления по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям;

- Манченко Валерий Дмитриевич - главный инженер ООО «КНГК-ИНПЗ» (по согласованию);

- Мурашка Николай Антонович - заместитель председателя Совета по развитию гражданского общества и правам человека Северского района (по согласованию);

- Радков Сергей Николаевич - заместитель начальника управления имущественных отношений;

- Харакоз Илона Альбертовна - начальник управления охраны труда промышленной безопасности и охраны окружающей среды ООО «КНГК –ИНПЗ» (по согласованию);

- Хнаева Анастасия Николаевна - начальник отдела экологии и промышленной безопасности департамента проектирования ООО «КНГК-Групп» (по согласованию);

- Шастина Валентина Гавриловна - секретарь Совета старейшин по экологии Ильского городского поселения (по согласованию);

- Шевченко Владимир Сергеевич - заместитель директора департамента проектирования ООО «КНГК – Групп» (по согласованию).

Кондрашова Людмила Анатольевна представила членов комиссии и оповестила о том, что на общественных обсуждениях принимает участие старший специалист территориального отдела Роспотребнадзора в Северском, Абинском и Крымском районах Худякова Кристина Александровна, председатель Совета Северской районной организации Краснодарской краевой общественной организации Всероссийского общества охраны природы Кондрашова Людмила Анатольевна.

Кондрашова Людмила Анатольевна передала слово **Радькову Сергею Николаевичу** – члену комиссии.

Радьков Сергей Николаевич выступил с приветственным словом, доложил:

Согласно требованиям Федерального закона от 23.11.1995г. №174-ФЗ «Об экологической экспертизе», приказа Министерства природных ресурсов и экологии от 1 декабря 2020 года №999 «Об утверждении требований к материалам оценки воздействия на окружающую среду», проектная документация в том числе раздел оценки воздействия на окружающую среду (ОВОС) является объектом государственной экологической экспертизы федерального уровня.

Одним из важных этапов при проведении государственной экологической экспертизы является реализация права общественности, в том числе местных жителей, органов местного самоуправления и общественных организаций, объединений граждан на информирование о намечаемой хозяйственной деятельности и о степени его потенциального влияния на окружающую среду, на социально-экономическую обстановку и другие аспекты, связанные с реализацией того или иного проекта. Законом предусмотрено несколько способов (форм) информирования общественности: опрос, слушания, референдум и др.

На основании Уведомления «О проведении общественных обсуждений» поступившего от ООО «КНГК–Групп» от 31 июля 2023 года на территории муниципального образования Северский район были организованы общественные обсуждения объекта экологической экспертизы проектной документации **«Реконструкция приема - сдаточного пункта нефти и нефтепродуктов ООО «КНГК-ИНПЗ» для увеличения поставки нефти с 3,0 до 6,5 млн. т/год и сдачи нефтепродуктов до 1,4 млн.т /год»**, включая предварительные материалы оценки воздействия на окружающую среду (ОВОС).

Если у кого-то уже есть или в процессе слушаний появятся вопросы, комментарии - мы обязательно его выслушаем, но после того, как разработчики представят информацию по объекту экологической экспертизы, проектной документации **«Реконструкция приема - сдаточного пункта нефти и нефтепродуктов ООО «КНГК-ИНПЗ» для увеличения поставки нефти с 3,0 до 6,5 млн. т/год и сдачи нефтепродуктов до 1,4 млн.т /год»**, включая предварительные материалы оценки воздействия на окружающую среду (ОВОС).

Далее слово передано Кондрашовой Людмиле Анатольевне, которая представила следующую информацию для участников общественных обсуждений:

- Цель проведения общественных обсуждений:

1. Определение наиболее значимых или спорных аспектов реализации, намечаемой хозяйственной и иной деятельности с целью учета их при разработке материалов оценки воздействия на окружающую среду.

2. Оценка экологических рисков, социальных и экономических последствий в результате реализации намечаемой деятельности.

3. Анализ полноты материалов оценки воздействия на окружающую среду и допустимости реализации проектных решений.

4. Выявление и учет общественных предпочтений (замечаний и предложений) по обсуждаемой проблеме с целью информирования органов власти при принятии решения о возможности реализации намечаемой хозяйственной и иной деятельности на территории муниципального образования Северский район.

5. Выработка предложений, направленных на снижение негативного воздействия намечаемой деятельности на окружающую среду.

6. Снижение социальной напряженности путем раннего выявления спорных вопросов.

Кондрашова Людмила Анатольевна перечислила перечень нормативных правовых актов, на основании которых проводятся общественные обсуждения, способы информирования общественности, места размещения документации по объекту общественных обсуждений – предварительных материалов оценки воздействия на окружающую среду, журналов учета замечаний и предложений или мнений от общественности, сведения о платформе проведения общественных обсуждений, разъяснение прав и правил участников обсуждений, в том числе способов высказывания замечаний, предложений или мнений во время слушаний, возможности выступления на трибуне.

В организованных местах ознакомления с материалами ОВОС для регистрации поступающих замечаний и предложений, были подготовлены и размещены специальные журналы учета замечаний и предложений.

Замечания и предложения от заинтересованных лиц и общественности в электронном виде принимались по электронной почте: info@kngk-group.ru

Согласно записям, в журналах регистрации замечаний и предложений по вопросам общественного обсуждения по объекту государственной экологической экспертизы проектной документации «Реконструкция приема - сдаточного пункта нефти и нефтепродуктов ООО «КНГК-ИНПЗ» для увеличения поставки нефти с 3,0 до 6,5 млн. т/год и сдачи нефтепродуктов до 1,4 млн.т /год», включая предварительные материалы оценки воздействия на окружающую среду (ОВОС), в период проведения общественных обсуждений, желающих ознакомиться с представленными материалами и внести замечания и предложения, на 07 сентября 2023 года замечаний и предложений не поступило.

Ответы на вопросы будут представлены после того, как мы заслушаем подготовленные доклады представителей Заказчика и проектировщика.

Общественные обсуждения (слушания) проводятся на платформе «Web - конференции» компании «Yealink». Доступ участников свободный, по ссылке: <https://ms.inpz.ru:15443/meeting/join/#/login?t=RY5yOYyK2FFtFGCgYRLfw>.

Инструкция по пользованию интернет ресурсом размещена на сайте ООО «КНГК – ИНПЗ» (<https://cloudfile.i-npz.ru/s/3nP5KmDspD5NwJY>) и администрации МО Северский район в разделе «Экология».

По согласованию с администрацией Северского сельского поселения и Ильского городского поселения, для доступа к платформе «Web - конференции» компании «Yealink» общественности, у которых отсутствует техническая возможность подключения с места жительства, организованы точки доступа по адресам: пгт.Ильский, ул. Беличенко, 17 администрация Ильского городского поселения, актовый зал и ст. Северская, ул. Петровского, 4, администрация Северского сельского поселения, актовый зал.

Участник общественных обсуждений (слушаний) имеет право:

1. Задать вопросы представителю заказчика и разработчикам проектной документации, для этого в общий чат «Web-конференции» участник слушаний направляет заявку с указанием вопроса по материалам общественных обсуждений, в том числе свои контактные данные: наименование общественной организации (при наличии), ФИО, адрес регистрации/проживания, номер телефона (по желанию).

2. Выступить на трибуне «Web-конференции» по теме общественных обсуждений, для этого в общий чат «Web-конференции» участник слушаний направляет заявку с указанием темы выступления (замечание/ предложение/ мнение) по материалам общественных обсуждений, в том числе свои контактные данные: наименование общественной организации (при наличии), ФИО, адрес регистрации/проживания, номер телефона. Участник слушаний должен быть ознакомлен с инструкцией по пользованию интернет ресурсом и иметь техническую возможность к выступлению (стабильное интернет подключение, рабочую/ подключенную web-камеру и микрофон). После получения и проверки заявки администратором «Web-конференции» участник приглашается на трибуну. Для выступления отводится 2-3 минут. Общая продолжительность до 15 мин.

Кондрашова Людмила Анатольевна предупредила участников о видеозаписи «Web-конференции» и разъяснила порядок подписания протокола общественных обсуждений, а также порядок опубликования Протокола в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»:

Администрация муниципального образования Северский район и Заказчик обеспечивает проведение общественных обсуждений слушаний по планируемой деятельности с составлением протокола, в котором четко фиксируются основные вопросы обсуждения, а также предмет разногласий между общественностью и Заказчиком (если таковой был выявлен).

Протокол общественных обсуждений слушаний (в случае проведения общественных обсуждений в форме слушаний), оформляется в течение 5 рабочих дней после завершения общественных обсуждений и подписывается членами Комиссии администрацией муниципального образования Северский район, представителем заказчика (исполнителя), представителем общественности и подлежит опубликованию в информационно –

телекоммуникационной сети «Интернет». Каждый из подписантов вправе приложить к итоговому документу свое особое мнение.

Протокол проведения общественных обсуждений входит в качестве одного из приложений в окончательный вариант материалов по оценке воздействия на окружающую среду намеченной хозяйственной и иной хозяйственной деятельности, который будет представлен на государственную экологическую экспертизу.

Кондрашова Людмила Анатольевна предложила выслушать подготовленные доклады, а затем перейти к высказыванию мнений, замечаний, предложений от участников общественных слушаний.

Более подробно об объекте государственной экологической экспертизы проектной документации «Реконструкция приема - сдаточного пункта нефти и нефтепродуктов ООО «КНГК-ИНПЗ» для увеличения поставки нефти с 3,0 до 6,5 млн. т/год и сдачи нефтепродуктов до 1,4 млн.т /год», включая предварительные материалы оценки воздействия на окружающую среду (ОВОС), доложил главный инженер ООО «КНГК – ИНПЗ» **Манченко Валерий Дмитриевич**:

Поблагодарил всех за активную гражданскую позицию и участие в данном мероприятии:

Ильский НПЗ является одним из динамично развивающихся нефтеперерабатывающих предприятий на территории Краснодарского края с увеличением объема и марок выпускаемой продукции. ООО «КНГК-ИНПЗ» реализует масштабную программу развития Ильского НПЗ, целью которой является создание фактически нового предприятия – лидера нефтеперерабатывающей и нефтехимической отрасли Юга России. Программа развития завода предусматривает поэтапный ввод в эксплуатацию новых технологических установок, инфраструктурных и бытовых объектов.

На сегодняшний день на предприятии идет масштабное строительство новых технологических объектов Комплекса производства автобензинов и ароматических углеводородов и объектов общезаводского хозяйства, что позволит освоить выпуск товарных автомобильных бензинов марок АИ-92, АИ-95, а также ксилола нефтяного в соответствии с самым жестким современным экологическим стандартом Класа 5 с содержанием серы не более 10 мг/кг, а также повысить надежность и безопасность всех процессов.

Для обеспечения работоспособности Комплекса производства автобензинов и ароматических углеводородов, а также объектов общезаводского хозяйства возникла необходимость в реконструкция приема - сдаточного пункта нефти и нефтепродуктов ООО «КНГК-ИНПЗ».

Реконструкция приема - сдаточного пункта нефти и нефтепродуктов позволит увеличить поставку нефти с 3,0 до 6,5 млн. т/год и обеспечить сдачу нефтепродуктов до 1,4 млн.т /год в систему ПАО «Транснефть».

Более подробно о составе и назначении объекта расскажет генеральный проектировщик в своей презентации.

Реализация программы модернизации завода, а именно строительство Комплекса производства автобензинов и ароматических углеводородов, создаст условия для

обеспечения внутреннего рынка края дополнительными объемами автомобильного топлива марок АИ-92, АИ-95.

Расширение мощностей завода позволит дополнительно создать свыше 1000 рабочих мест, значительно увеличить отчисления во все уровни бюджетов, что положительно скажется на социально-экономическом развитии Краснодарского края.

Поблагодарил всех за внимание.

Кондрашова Людмила Анатольевна поблагодарила за доклад и предоставила слово представителю Проектировщика заместителю директора департамента проектирования ООО «КНГК-Групп» - **Шевченко Владимиру Сергеевичу**.

Шевченко Владимир Сергеевич представил вниманию презентацию, содержащую сведения о проектируемом объекте и результатах оценки воздействия на окружающую среду планируемой деятельности.

Была представлена презентация.

В процессе доклада и презентации представлена информация:

ООО «КНГК-ИНПЗ», включая ПСП, расположен в пгт. Ильский Северского района Краснодарского края, возле 55-км автодороги «Краснодар-Новороссийск». Площадка ПСП находится в юго-восточной стороне от основной территории Ильского НПЗ на расстоянии 100 м в отдельном ограждении.

На территории ПСП расположены площадка СИКН № 1018, площадка СИКН № 1019, операторная, дизельная электростанция, КТП с ЗРУ, три прожекторные мачты с молниеприемниками, а также кабельные и комбинированные (трубопроводные и кабельные) эстакады, внутриплощадочные проезды, надземные коммуникации. Данные сооружения, а также свободная зона для строительства площадки системы измерения количества и показателей качества нефтепродуктов (СИКНП) ограждены тройным ограждением по периметру ПСП. Территория ПСП спланирована, имеет внутриплощадочные проезды с асфальтобетонным покрытием, вокруг площадок СИКН № 1018 и СИКН № 1019 выполнены кольцевые проезды. Перед ПСП со стороны въезда на площадку расположена открытая стоянка легковых автомобилей на 10 машиномест.

СИКН № 1018 в части оборудования по приему нефти запроектирован на годовую производительность объекта 1,5 млн т/год с возможностью перспективного увеличения производительности.

СИКН № 1019 в части оборудования по приему нефти запроектирован на годовую производительность объекта 3,0 млн т/год с возможностью перспективного увеличения производительности.

Основанием для разработки проектной документации является задание на проектирование по объекту «Реконструкция приемо-сдаточного пункта нефти и нефтепродуктов ООО «КНГК-ИНПЗ» для увеличения поставки малосернистой нефти с 3,0 до 6,5 млн. т/год и сдачи нефтепродуктов до 1,4 млн т/год», утвержденное генеральным директором ООО «КНГК-ИНПЗ» Кибирским Д.Ю. в 2022 г.

Исходные данные для проектирования приняты на основании:

– задания на проектирование «Реконструкция приемо-сдаточного пункта нефти и нефтепродуктов ООО «КНГК-ИНПЗ» для увеличения поставки малосернистой нефти с 3,0 до 6,5 млн. т/год и сдачи нефтепродуктов до 1,4 млн т/год».

– технических условий на подключение нефтеперерабатывающего завода ООО «КНГК-ИНПЗ» к магистральному нефтепроводу «Нововеличковская-Краснодар» и к системе магистральных нефтепродуктопроводов ПАО «Транснефть» № ПАО-10-02-01/28035 от 10.07.2020 с изменениями № 1 от 14.09.2020, № 2 от 19.11.2021, №3 от 21.04.2022, №4 от 22.11.2022;

– технического задания на реконструкцию СИКН № 1019;

– технического задания на СИКНП.

В производственную программу объекта входит реконструкция приемо-сдаточного пункта нефти и нефтепродуктов, предусматривающая:

– прием, учет количества и показателей качества и подача в резервуарные парки ООО «КНГК-ИНПЗ» нефти, поступающей из системы магистральных нефтепроводов ПАО «Транснефть» в количестве 6,5 млн. т/год;

– подачу, учет количества и показателей качества дизельного топлива, подаваемого в систему магистральных нефтепродуктопроводов ПАО «Транснефть» в количестве до 1,4 млн. т/год, но не менее 20 % от количества поставляемой нефти на НПЗ.

Приём на ООО «КНГК-ИНПЗ» нефти предусматривается с использованием существующей СИКН № 1019, подлежащей реконструкции, а также существующей СИКН № 1018. Отгрузка дизельного топлива предусматривается посредством вновь проектируемых магистральной насосной станции и СИКНП. Реализация настоящего проекта реконструкции предусматривается в следующей очередности и этапности строительства в соответствии с техническим заданием на проектирование:

а) Первая очередь строительства, которая включает:

– Первый этап. Прием нефти по МН «Нововеличковская – Краснодар» через СИКН № 1019 – 4,0 млн тонн в год, по МН «Крымск – Краснодар» через СИКН № 1018 – 1,5 млн тонн в год.

– Второй этап. Приём нефти через реконструируемый СИКН № 1019 в количестве 6,5 млн т/год с возможностью увеличения производительности до 7,2 млн. т/год по МН «Нововеличковская-Краснодар».

б) Вторая очередь строительства, которая включает:

– Отгрузку ДТ экологического класса К5 в количестве до 1,4 млн т/год, но не менее 20 % от сдачи нефти на ООО «КНГК-ИНПЗ», с возможностью увеличения производительности до 4,3 млн т/год по МНПП «Ильский НПЗ – Крымская».

В рамках реализации первого этапа приёма нефти (ориентировочно с 2024 года) предусматривается:

– пересчет предохранительных клапанов узла предохранительных клапанов для обеспечения сброса нефти при незапланированном повышении давления в технологических трубопроводах ПСП и увеличение их пропускной способности (увеличение количества клапанов или увеличение давление начала открытия, замена пружин и пр.);

– пересчет объема сброса нефти от предохранительных клапанов. В качестве резервуаров приема аварийного сброса нефти приняты существующие резервуары РВС-400, 2 шт., РА-1 и РА-2.

Строительно-монтажные работы в данном этапе не предусматриваются.

В рамках реализации второго этапа приёма нефти (ориентировочно с 2026 года) предусматривается:

- реконструкция СИКН № 1019 для обеспечения приема нефти в количестве 6,5 млн т/год с возможностью увеличения производительности до 7,2 млн. т/год;
- установка дополнительных измерительных линий в БИЛ и УРСУ СИКН № 1019;
- установка ТПУ производительностью 500 м³/ч СИКН № 1019;
- замена преобразователей температуры СИКН № 1019, не удовлетворяющих пределу допускаемой погрешности $\pm 0,3$ °С (приложения Б и В ГОСТ 34396-2018);
- доработка программного обеспечения СОИ СИКН № 1019;
- оснащение электроприводов регуляторов давления РСВ751, РСВ752 узла регулирования давления частотными преобразователями для обеспечения плавности, точности и скорости работы;
- замена шаровых кранов КШ552...КШ557 для обеспечения герметичности;
- перенос ПЗУ551 в верхнюю часть коллектора РСУ и площадку обслуживания для него;
- расширение площадки обслуживания ПЗУ251;
- пересчет предохранительных клапанов узла предохранительных клапанов для обеспечения сброса нефти при незапланированном повышении давления в технологических трубопроводах ПСП и увеличение их пропускной способности (увеличение количества клапанов или увеличение давление начала открытия, замена пружин и пр.);
- пересчет объема сброса нефти от предохранительных клапанов. В качестве резервуаров приема аварийного сброса нефти принять существующие резервуары РВС-400, 2 шт., поз. РА-1 и РА-2.

В рамках реализации второй очереди строительства для обеспечения сдачи дизельного топлива (ориентировочно с 2029 года) предусматриваются следующие сооружения:

- на территории резервуарных парков НПЗ трубопровод дизельного топлива номинальным диаметром DN500 от резервуарного парка № 10 дизельного топлива до магистральной насосной станции;
- на территории резервуарных парков НПЗ магистральная насосная станция с магистральными насосами, оснащенными частотно-регулируемыми приводами (ЧРП);
- трубопровод дизельного топлива номинальным диаметром DN300 от магистральной насосной станции до ПСП;
- на территории ПСП площадка СИКНП, в составе:
 - 1) блок фильтров (БФ);
 - 2) 2) блок измерений показателей качества нефтепродукта (БИК);
 - 3) 3) узел резервной системы учета нефтепродукта (УРСУ);
 - 4) 4) блок измерительных линий (БИЛ);
 - 5) 5) блок трубопоршневой установки (ТПУ);
 - 6) 6) узел подключения передвижной поверочной установки (УП ППУ);
 - 7) 7) дренажные емкости для учтенного и неучтенного нефтепродукта с насосными агрегатами;
- трубопровод дизельного топлива номинальным диаметром DN300 от ПСП до узла подключения к магистральному нефтепродуктопроводу (МНПП);

– узел подключения к МНПП диаметром 325 мм.

В соответствии с заданием на проектирование объекты отгрузки и учета дизельного топлива, расположенные на ПСП, а именно: СИКНП, а также трубопроводы от резервуарного парка № 10 до магистральной насосной и от магистральной насосной до ПСП должны обеспечивать возможность перспективной производительности отгрузки и учета ДТ в количестве 4,3 млн т/год.

Шевченко Владимир Сергеевич поблагодарил слушателей и передал слово следующему докладчику, который озвучил результаты выполненной оценки воздействия на окружающую среду, представителю Проектировщика начальнику отдела экологии и промышленной безопасности, департамента проектирования ООО «КНГК-Групп» - **Хнаевой Анастасии Николаевне**.

Хнаева Анастасия Николаевна предоставила результаты выполнения оценки воздействия на окружающую среду планируемой деятельности в виде презентации.

В процессе доклада и презентации представлена информация:

Предлагаемые на рассмотрение материалы объекта государственной экологической экспертизы, в том числе: проектная документация, техническое задание по оценке воздействия на окружающую среду и материалы оценки воздействия намечаемой хозяйственной и иной деятельности на окружающую среду разработаны в целях предотвращения или смягчения воздействия намечаемой хозяйственной и иной деятельности на окружающую среду и связанных с ними социальных, экономических и иных последствий.

В материалах представлена характеристика возможного негативного влияния объекта на состояние окружающей среды, здоровье и санитарно-гигиенические условия жизнедеятельности населения как в период строительства, так и в период последующего функционирования.

Название объекта инвестиционного проектирования и планируемое место его реализации: – «Реконструкция приемо-сдаточного пункта нефти и нефтепродуктов ООО «КНГК-ИНПЗ» для увеличения поставки малосернистой нефти с 3,0 до 6,5 млн. т/год и сдачи нефтепродуктов до 1,4 млн. т/год».

Вид намечаемой деятельности – реконструкция.

Проект ОВОС выполнен на основании приказа Министерства природных ресурсов и экологии от 01.12.2020 №999 «Об утверждении требований к материалам оценки воздействия на окружающую среду».

В состав исследований по ОВОС входит:

- определение характеристик намечаемой деятельности и возможных альтернатив;
- анализ состояния территории, на которую может оказать влияние намечаемая деятельность;
- оценка воздействия на окружающую среду намечаемой деятельности;
- определение мероприятий, по предотвращению и уменьшению негативного воздействия на окружающую среду, оценка их эффективности и возможности реализации;
- разработка предложений по программе экологического контроля и мониторинга окружающей среды на всех этапах реализации намечаемой деятельности;

- подготовка предварительных материалов оценки воздействия на окружающую среду;

- подготовка и направление в органы государственной власти и органы местного самоуправления уведомления о проведении общественных обсуждений объекта ГЭЭ.

Целью намечаемой деятельности является «Реконструкция приемо-сдаточного пункта нефти и нефтепродуктов ООО «КНГК-ИНПЗ» для увеличения поставки нефти с 3,0 до 6,5 млн. т/год и сдачи нефтепродуктов до 1,4 млн. т/год» для увеличения пропускной способности приемо-сдаточного пункта нефти и нефтепродуктов, для увеличения поставки нефти, для улучшения системы измерения контроля расхода нефти и нефтепродуктов.

Территория планируемого строительства расположена по адресу: Краснодарский край, Северский район, пгт. Ильский, 55-й км автодороги «Краснодар-Новороссийск, на 3х участках, принадлежащих ООО «КНГК-ИНПЗ» на праве собственности. Данные земельные участки относятся к землям промышленности.

Размеры санитарно-защитной зоны ООО «КНГК-ИНПЗ» установлены Решением об установлении санитарно-защитной зоны в 2019 году.

Оценка современного экологического состояния компонентов окружающей среды и предварительный анализ источников воздействия проектируемого объекта показал, что при строительстве и эксплуатации объекта воздействию будут подвергаться следующие компоненты окружающей среды:

- атмосферный воздух;
- земельные ресурсы и геологическая среда;
- поверхностные и подземные воды;
- растительный и животный мир.

Намечаемая деятельность может привести к увеличению антропогенного воздействия на компоненты окружающей среды.

Характеристика существующего состояния окружающей среды основана на материалах ИЭИ, выполненных ООО «Геострой-Юг» в 2022 году.

Территория промышленной площадки НПЗ граничит:

- с юга – с автострадой Краснодар-Новороссийск;
- с юго-запада ближайшая жилая застройка расположена на расстоянии 750 м от границ предприятия;
- в западном направлении ближайшая жилая застройка находится на расстоянии 470 м;
- в северном направлении от границ предприятия на расстоянии порядка 70 м проходит железнодорожная ветка Краснодар-Новороссийск;
- в северо-восточном, восточном и юго-восточном направлениях находятся неиспользуемые земли и фермерские посадки.

До ближайших земельных участков с видом разрешенного использования «для строительства индивидуальных жилых домов» от границ ИНПЗ расстояние составляет в западном направлении – 420 м, в юго-западном – 700 м.

Общая продолжительность строительства объекта составляет 10,5 месяцев. Первая очередь строительства: составляет – 3,5 месяцев, при проведении СМР будет функционировать 7 неорганизованных ИЗА, в атмосферу будут поступать 17 ЗВ.

Вторая очередь строительства: составляет – 7 месяцев, выбрасывается 18 ВЗ от 9 неорганизованных ИЗА. В атмосферу будут поступать вещества от двигателей

автотранспорта, при выполнении сварочных и лакокрасочных работ, при проведении земляных работ. Основные вещества: Оксид углерода, Оксиды азота, бензапирен и др

В период эксплуатации проектируемого объекта выбросы ЗВ поступают от 4 организованных и 5 неорганизованных ИЗА. Прогнозируется поступление 7 ЗВ, из них основные выбросы углеводородов поступают от неплотностей технологического оборудования.

В результате проведенных расчетов рассеивания, выполненных с учетом фоновое загрязнение и всех источников выбросов ООО «КНГК-ИНПЗ» установлено, что расчетные максимальные приземные концентрации на границе жилой зоны и на границе СЗЗ по всем загрязняющим веществам не достигают предельно допустимых концентраций.

При вводе проектируемого объекта в эксплуатацию валовые выбросы предприятия ООО «КНГК-ИНПЗ» увеличатся менее, чем на 0,07% (7 сотых).

Основными источниками шума на период строительства будут являться двигатели строительных машин, рабочие инструменты: всего планируется 18 источников шума. Строительные работы будут вестись в дневное время суток. На Период эксплуатации основными источниками шума являются электронасосные агрегаты (4ИШ).

Для снижения уровня шума проектными решениями предусмотрено использование оборудования и техники с шумовыми характеристиками, обеспечивающими соблюдение безопасных уровней физического воздействия.

Расчетные значения уровней шума при строительстве и эксплуатации проектируемого объекта на территории ближайшей жилой застройки не превышают допустимые значения установленных гигиенических нормативов.

Значимые источники электромагнитных полей и вибрации на территории проектируемого объекта отсутствуют.

Разработка мероприятий по защите населения от источников физического воздействия не требуется.

Воздействие объекта на водные ресурсы:

В настоящее время на ООО «КНГК-ИНПЗ» существуют 2 системы раздельного водоснабжения:

- объединенная хозяйственно-питьевая и производственная;
- противопожарная, включающая водяную и пенную системы пожаротушения.

Существующие системы и сооружения водоотведения:

- система бытовой канализации (К1);
- система производственно-дождевой канализации (К3);
- очистные сооружения бытовой канализации;
- очистные сооружения производственно-дождевой канализации.

Право на сброс сточных и (или) дренажных вод для ООО «КНГК-ИНПЗ» установлено на основании Решения о предоставлении водного объекта в пользование и разрешения на сброс загрязняющих веществ в окружающую среду.

Учет сточных вод ведется согласно приказу Минприроды России №903 от 09.11.2020 г.

Общая потребность в воде на период строительства составит 0,3 л/сек. Мойка строительной техники осуществляется на постах мойки колес производительностью

5 авто/час. Сбор бытовых сточных вод осуществляется по временным сетям во временные емкости для вывоза на очистные сооружения ООО «КНГК-ИНПЗ».

Воздействие объекта на водные ресурсы на период эксплуатации:

Наружное пожаротушение проектируемых зданий и сооружений осуществляется от пожарных гидрантов, расположенных на существующей сети противопожарного водопровода. Расход воды на наружное пожаротушение зданий составляет 10 л/с.

Система производственно-дождевой канализации предназначена для приема и отвода:

- производственных сточных вод от магистральной насосной дизельного топлива и прилегающей к ней территории на очистные сооружения, разработанные в рамках объекта «ООО «Ильский НПЗ». Комплекс производства автобензинов и ароматических углеводородов», (КПААУ);

- производственных и поверхностных сточных вод от проектируемых технологических площадок СИКНП на существующие очистные сооружения завода.

Годовой объем сточных вод с проектируемой площадки составляет - 1019,2 м³/год.

Настоящим проектом предусматриваются следующие мероприятия по защите поверхностных вод от загрязнения:

- строительные площадки оснащаются контейнерами для коммунальных и строительных отходов;

- проезд техники только по дорогам с твердым покрытием;

- заправка строительной техники на базе Подрядчика с регулярной проверкой герметичности топливных баков;

- ремонт строительной техники планируется на производственной базе предприятия подрядчика;

- перед выездом со стройплощадок строительной техники и автотранспорта предусмотрена мойка колес строительной техники;

- при прокладке инженерных коммуникаций и устройстве сооружений систем хозяйственно-бытовой канализации учитывается сейсмичность площадки.

Период эксплуатации:

Работы проводятся за пределами водоохранных зон водотоков и водоемов.

Таким образом, **воздействие проектируемого объекта не вызовет изменения гидрологической и гидрогеологической обстановки, т.е. воздействие будет допустимым.**

Гидрографическая сеть Ильского городского поселения представлена рекой Иль и ее притоками, а также многочисленными балками направления «юг-север». Опасные экзогенные геологические процессы на исследуемой территории не выявлены.

Земельные ресурсы и почвенный покров:

Площадь земельных участков для проведения работ по строительству объектов составляет 7488 м².

Объекты, включенные в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятники истории и культуры) народов РФ на данных земельных участках отсутствуют. Дополнительного отвода земель, вне пределов земельных участков не требуется. Земельные участки относятся к категории земель: земли промышленности.

В связи с тем, что участок проектирования расположен в пределах существующей производственной территории, при проведении строительно-монтажных работ

значительных изменений рельефа, почвенных условий участка и прилегающих территорий не произойдет.

Снижение негативного влияния на земельные ресурсы и почвенный покров на период строительства предполагает:

- ведение работ строго в границах отводимой под строительство территории;
- запрещение деятельности, непредусмотренной технологией проведения работ по строительству;
- оснащение участка контейнерами для отходов на период строительства с последующим своевременным вывозом всех образующихся отходов в соответствии с санитарными нормами и правилами;
- необходимо обеспечить исправность строительно-монтажной техники: все машины должны эксплуатироваться в строгом соответствии с техническими инструкциями и технологией работ, чтобы предотвратить утечку горюче-смазочных материалов;
- отвод ливневых вод, во избежание размыва и эрозии почв.

Снижение негативного влияния на земельные ресурсы и почвенный покров на период эксплуатации предполагает:

- устройство твердых покрытий и тротуаров, во избежание угнетения почвенного покрова за счет проезда транспорта и вытаптывания;
- установка контейнеров для отходов на бетонном основании, имеющим отбортовку;
- своевременный вывоз образующихся отходов;
- организованный отвод поверхностных вод согласно выданным техническим условиям.

Проектом предусмотрены мероприятия по благоустройству территории.

Растительный и животный мир:

Территория участка намечаемой деятельности является антропогенно-нарушенной ввиду ее длительного использования.

Основным видом воздействия на флору территории при проведении строительных работ является полное сведение растительности на отдельных участках для планировки территории. На территории проектируемого объекта редкие и охраняемые растения отсутствуют. Пути миграции особо ценных животных и животных, занесённых в Красную книгу, территории ООПТ, не входят в границы предполагаемого строительства. Животные промысловых видов не выявлены. Локальное воздействие на растительный и животный мир выпадает на период строительства объекта.

В качестве профилактических мероприятий по защите растительного мира предусматривается запрет на:

- передвижение машин по растительному покрову, наезд на деревья и насаждения за пределами предоставленного земельного участка;
- захламление земельного участка и прилегающих территорий за пределами предоставленного участка строительным и коммунальным мусором;
- выполнение планировочных работ за пределами территорий, отведенных для строительства объекта.

В целях предотвращения гибели объектов животного мира запрещается:

- хранение и применение ядохимикатов, удобрений, химических реагентов и других опасных для объектов животного мира и среды их обитания материалов, сырья и отходов

производства без осуществления мер, гарантирующих предотвращение заболеваний и гибели объектов животного мира, ухудшения среды их обитания;

- выжигание растительности;
- использовать технологию, технику, порядок работ, которые могут способствовать возможности гибели животных.

Обращение с отходами:

В период строительства образуется 7 видов отходов 3-5 класса опасности, в том числе 3 класса опасности – 1 вид, доля которого составит 0,36%, 4 класса опасности – 5 видов, доля которых составит 99,4%, 5 класса опасности – 1 вид, доля которого составит 0,24%. Всего за период строительных работ (Первая очередь) ожидается образование около 10,4211 т отходов. Всего за период строительных работ (Вторая очередь) ожидается образование около 60,8772 т отходов.

Отходы строительного периода передаются Подрядчиком по договору лицензированным предприятиям на обезвреживание, использование и размещение на полигоне захоронения промышленных отходов.

На предприятии разработаны паспорта на утвержденные виды опасных отходов. На территории завода определены места и способы временного накопления отходов, позволяющие создавать экологически благоприятную безопасную обстановку. После временного накопления отходы специализированным транспортом вывозятся на использование, размещение, также на ИНПЗ утверждены нормативы образования отходов и лимитов на их размещение.

В процессе эксплуатации проектируемого объекта образуется 4 вида отходов 3-4 класса опасности, доля которых от годового норматива (лимита) составит <0,01%.

Охрану окружающей среды при размещении, утилизации отходов на период строительства и эксплуатации объекта обеспечивают следующие мероприятия:

- селективный сбор и накопление отдельных видов отходов в зависимости от их класса опасности и агрегатного состояния;
- расположение контейнеров для временного хранения отходов на специализированных площадках с искусственным водонепроницаемым и химически стойким покрытием;
- своевременный вывоз образующихся отходов;
- защита хранящихся отходов от воздействия атмосферных осадков (навес, контейнеры с крышками и т.д.);
- ведение достоверного учета наличия, образования, использования, утилизации и размещения всех отходов;
- запрещение сжигания отходов, а также вывоза на несанкционированные свалки.

При организации мер временного накопления отходов в соответствии с действующими санитарно-эпидемиологическими, экологическими и противопожарными требованиями, отходы, образующиеся на объекте, **не окажут вредного воздействия на окружающую среду.**

Мероприятия по минимизации возникновения возможных аварийных ситуаций:

Основными причинами возникновения аварийных ситуаций является нарушение противопожарных правил, отключение систем энергоснабжения и водоотведения,

стихийные бедствия, террористические акты. Наиболее вероятными, в данном случае, являются аварии, характеризующиеся повреждением систем инженерного обеспечения и разрушения строительных конструкций в результате воздействия внешних сил и событий, а также нарушения правил эксплуатации объекта.

Основными аварийными ситуациями на период строительства является пожар, на период эксплуатации – аварийный разлив нефтепродуктов. Рассмотрены основные сценарии аварии, приведен расчет количества выбросов.

В целях предупреждения аварийных разливов нефтепродуктов проектом предусмотрены:

- разработка плана по предупреждению и ликвидации аварийных разливов нефтепродуктов при их транспортировании;
- разработка регламентов/планов действия при выявлении утечки или разлива нефтепродуктов;
- проводить корректировку планов по предупреждению и ликвидации аварийных разливов нефтепродуктов при изменении исходных данных;
- содержать в исправном состоянии технологическое оборудование, заблаговременно проводить инженерно-технические мероприятия, направленные на предотвращение возможных разливов нефти и нефтепродуктов и (или) снижение масштабов опасности их последствий;
- допускать к работе лиц, удовлетворяющих соответствующим квалификационным требованиям и не имеющих медицинских противопоказаний к указанной работе;
- контроль и сигнализация параметров, обеспечивающих безопасное ведение процессов, необходимые автоматические блокировки, предотвращающие возникновение аварийных ситуаций.

В настоящее время ООО «КНГК-ИНПЗ» осуществляет **производственный экологический контроль**:

Атмосферный воздух: на границе СЗЗ и ближайшей жилой зоны 4 раза в год по следующим веществам: Диоксид азота, Дигидросульфид, Углерода оксид, Сера диоксид, Алканы С12-19 (в пересчете на С), Диметилбензол.

Физическое воздействие: на границе СЗЗ и ближайшей жилой зоны 8 исследований в течении года, 2 раза в сутки в дневное и ночное время.

Производственный контроль в области охраны и использования водных объектов проводится в соответствии с Программой ведения регулярных наблюдений за водным объектом и его водоохранной зоной. Контроль за качеством природных вод р. Иль. осуществляется ежемесячно.

Производственный контроль в области почвенно-экологического контроля. Периодичность отбора проб почвы на промплощадке ООО «КНГК-ИНПЗ»: два раза в год химический анализ и один раз в год микробиологические и паразитологические исследования.

Мониторинг качества почв, позволяющий сделать вывод о химическом воздействии, приводящем или не приводящем к нарушению качества и безопасности продовольственного сырья и пищевой продукции, выращиваемой на этих земельных участках проводится 1 раз в год на землях с/х назначения, попадающих в границы СЗЗ.

Эколого-аналитические измерения в рамках ПЭК выполняются аккредитованными в установленном порядке организациями, в соответствии с их областью аккредитации.

Хнаева Анастасия Николаевна подвела итоги своего доклада:

Прогнозная оценка воздействия намечаемой деятельности на природную среду выполнена на основании анализа современного состояния территории, ориентировочных данных по прогнозируемым выбросам загрязняющих веществ, укрупненных оценок по сбросам и образованию отходов предполагаемых технологических решений.

Воздействие будет оказываться как в период строительных работ, так и в период эксплуатации объекта.

Анализируя воздействия планируемой деятельности на компоненты окружающей среды, рассмотренные в данных материалах, сделаны следующие выводы:

1. В процессе эксплуатации объекта негативных техногенных воздействий на почвы, геологическую среду не ожидается.

2. В период строительных работ воздействие связано с возможной инфильтрацией потенциально загрязненных вод при проведении строительно-монтажных работ. При этом возможное негативное воздействие на подземные воды будет выражаться в аварийном разливе бензина, дизельного топлива или масла в период стоянки и работы автотранспорта. В период эксплуатации проектируемого объекта воздействие на воды возможно, только в результате возникновения аварийных ситуаций.

3. Источниками выделения вредных веществ в атмосферный воздух в период строительных работ являются строительные машины и механизмы, землеройные, сварочные и окрасочные работы. В связи с рассредоточением во времени и пространстве строительных машин, их незначительной численностью и работой на открытом воздухе, накопление повышенных концентраций не происходит ввиду быстрого рассеивания, превышений ПДК (ОБУВ) не ожидается. Во время эксплуатации основными источниками выделения загрязняющих веществ являются неплотности технологического оборудования. Детальные расчеты валовых и максимально-разовых выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух, а также карты и расчеты рассеивания на период строительства и эксплуатации показали отсутствие превышения в точках на границе СЗЗ и жилой зоны

4. В период строительных работ источником шумового и вибрационного воздействия на прилегающую территорию будет являться строительная техника. При соблюдении проектных решений, уровень шумовой нагрузки будет находиться на допустимом уровне. При эксплуатации объекта источниками шума будет являться технологическое оборудование (насосы).

5. На период строительства и эксплуатации образуются отходы III - V классов опасности. Все отходы будут переданы специализированным организациям, имеющим лицензию по сбору, обработке, утилизации, обезвреживанию, транспортированию и размещению образования отходов. В целях рационального использования некоторые виды образующихся отходов будут переданы сторонним организациям для повторного использования.

6. Намечаемая строительная деятельность и эксплуатация объекта не приведут к увеличению антропогенной нагрузки на животный мир, пути их миграции и места обитания.

7. Аварийные ситуации в период СМР и эксплуатации объекта практически исключены при полном соблюдении технологического регламента и техники безопасности.

Все вышеперечисленное говорит о том, что строительство и эксплуатация объекта окажут допустимое воздействие на окружающую среду при соблюдении проектных решений и правил.

Кондрашова Людмила Анатольевна поблагодарила за доклады и предложила перейти к обсуждениям.

Кондрашова Людмила Анатольевна сообщила, что в журналах замечаний и предложений вопросы отсутствуют и предложила перейти к вопросам, поступившим в ЧАТ на протяжении процесса обсуждений:

Вопрос от участника общественных слушаний **Шастиной Валентины Гавриловны** (вопрос звучит в редакции автора вопроса):

Вопрос.

- В северо-восточном, восточном и юго-восточном направлениях находятся неиспользуемые земли и фермерские посадки. Проводятся ли исследования грунта, входящего в состав фермерских посадок?

Ответ.

Хнаева Анастасия Николаевна - начальник отдела экологии и промышленной безопасности департамента проектирования ООО «КНГК-Групп»:

- В рамках производственного экологического контроля 1 раз в год осуществляется мониторинг качества почв, находящихся на территории сельскохозяйственных назначений, позволяющий сделать вывод о химическом воздействии, приводящем или не приводящем к нарушению качества и безопасности продовольственного сырья и пищевой продукции, выращиваемой на этих земельных участках, попадающих в границы СЗЗ.

Кондрашова Людмила Анатольевна предоставила слово желающему задать вопросы - **Гладченко Антону Васильевичу** - секретарю Совета по развитию гражданского общества и правам человека Северского района.

Гладченко Антон Васильевич обратился к членам комиссии со следующими вопросами, возникшими по результатам ознакомления с материалами ОВОС:

Вопрос 1.

- Для чего увеличивается объем поставки нефти с 3,0 до 6,5 млн. т.? Увеличит ли это переработку нефти.

Ответ 1.

Манченко Валерий Дмитриевич - главный инженер ООО «КНГК-ИНПЗ»:

- Объем поставки нефти увеличивается до 6,5 млн.т/г чтобы эксплуатировать установки завода в полной мощности. На данный момент мощность установок на заводе позволяет перерабатывать до 6,5 млн.т/г, чтобы догрузить до проектных мощностей необходимо реконструировать СИКН.

Вопрос 2.

- На данный момент производство составляет 3,0 млн.т, а будет составлять 6,5. С введением в эксплуатацию данного объекта фактическая экологическая нагрузка возрастет в 2 раза?

Ответ 2.

Манченко Валерий Дмитриевич - главный инженер ООО «КНГК–ИНПЗ»:

- В настоящее время СИКН1019 согласно технических условий и согласно утверждения типа составляет 1,5 млн, имея пропускную способность 4 млн. Недостающее количество сырья поступает с использованием Ж/Д эстакад. В планах отказаться от ЖД и уйти на трубу (выгоднее).

Вопрос 3.

- Планирует ли предприятие реализовывать квотирование рабочих мест для жителей п. Ильский и Северского района?

Ответ 3.

Манченко Валерий Дмитриевич - главный инженер ООО «КНГК–ИНПЗ»:

- Основная масса работников завода – жители Северского района. Дополнительно будет направлена справка с подтверждающими данными.

Вопрос 4.

- Каким образом предприятие участвует в диспансеризации населения Северского района, учитывая специфику завода? Хотелось бы увидеть социальную стратегию предприятия.

Ответ 4.

Манченко Валерий Дмитриевич - главный инженер ООО «КНГК–ИНПЗ»:

- Сотрудники завода проходят за счет предприятия ежегодные медицинские обследования, выделяются средства на оздоровительное санаторно-курортное лечение. Дополнительно будет направлена справка с подтверждающими данными о благотворительной социальной деятельности предприятия.

Вопрос 5.

- Сколько контрактов заключено со студентами на предоставление рабочего места по итогам обучения?

Ответ 5.

Харакоз Илона Альбертовна - начальник управления охраны труда промышленной безопасности и охраны окружающей среды ООО «КНГК –ИНПЗ»:

- На постоянной основе заключен договор с ФГБОУ ВО «Кубанским государственным технологическим университетом» о прохождении производственной практики студентов. Студенты ВУЗов, техникумов и школ приезжают на экскурсии для подробного ознакомления и возможности дальнейшего прохождения производственной практики. Лицензионный учебный класс Ильского НПЗ им. А.А. Шамара обучает

сотрудников, корпоративных клиентов и частных лиц в области промышленной, пожарной, экологической безопасности и т.д.

Вопрос 6.

- Насколько увеличится численность рабочих в связи вводом в эксплуатацию проекта, который рассматривается на данных общественных обсуждениях?

Ответ 6.

Шевченко Владимир Сергеевич - заместитель директора департамента проектирования ООО «КНГК – Групп» (по согласованию):

- Именно по данному объекту реконструкция существующего ПСП численность персонала увеличится на 14 человек. 37 человек составит общая численность персонала.

Вопрос 7.

- Прошу обозначить сроки начала и окончания 1 и 2 этапа реализации проекта и общие сроки реконструкции объекта.

Ответ 7.

Шевченко Владимир Сергеевич - заместитель директора департамента проектирования ООО «КНГК – Групп» (по согласованию):

- Реконструкция приёмо-сдаточного пункта производится в соответствии с техническими условиями ПАО «Транснефть», проект завязан на работы, которые производит также ПАО «Транснефть». 1 этапа 1 очереди строительства ориентировочно в 2024 году, строительно-монтажные работы в рамках данного этапа не предусматриваются. 2 этап 1 очереди строительства ориентировочно с 2026 года. Вторая очередь строительства ориентировочно до 2029 года. Согласно выданных технических условий по данному объекту отставаний нет.

Вопрос из ЧАТа от участника общественных слушаний **Кочетковой Г.Ю.** (п. Ильский).

Вопрос 8.

- Будет ли оказана помощь ИНПЗ в проектировании и строительстве объездной дороги за поселком Ильский.

Ответ 8.

Манченко Валерий Дмитриевич - главный инженер ООО «КНГК–ИНПЗ»:

- Предприятие не имеет отношения к строительству дорог федерального уровня.

Кондрашова Людмила Анатольевна обратилась к участникам общественных обсуждений:

- Есть ли еще желающие задать вопросы или выступить?

- Если нет, то предлагаю подвести итоги общественных обсуждений объекта государственной экологической экспертизы, проектной документации «Реконструкция приема – сдаточного пункта нефти и нефтепродуктов ООО «КНГК - ИНПЗ» для увеличения

поставки нефти с 3,0 до 6,5 т/год и сдачи нефтепродуктов до 1,4 млн.т./год», включая предварительные материалы оценки воздействия на окружающую среду (ОВОС).

- Вопросов, предложений и замечаний от участников общественных обсуждений более не поступило.

По результатам общественных обсуждений (слушаний) принято решение:

1. Общественные обсуждения в форме слушаний объекта государственной экологической экспертизы, проектной документации «Реконструкция приема – сдаточного пункта нефти и нефтепродуктов ООО «КНГК - ИНПЗ» для увеличения поставки нефти с 3,0 до 6,5 т/год и сдачи нефтепродуктов до 1,4 млн.т./год», включая предварительные материалы оценки воздействия на окружающую среду (ОВОС), **считать состоявшимися.**

2. Заказчику, проектировщикам и разработчикам ОВОС как исполнителям работ, во исполнение пункта 7.9.5.5. Приказа Министерства природных ресурсов и экологии Российской Федерации от 01 декабря 2020 года № 999 «Об утверждении требований к материалам оценки воздействия на окружающую среду», в течение 10 календарных дней после окончания срока общественных обсуждений обеспечить принятие от граждан и общественных организаций все полученные замечания, предложения и комментарии общественности, в том числе в местах размещения объекта общественного обсуждения согласно уведомлению.

3. Рекомендовать Заказчику, в соответствии с подпунктом 6 пункта 5 Положения о порядке организации и проведения общественных обсуждений объектов государственной экологической экспертизы на территории муниципального образования Северский район:

- учесть поступившие в ходе общественных обсуждений (слушаний) замечания и предложения при подготовке окончательного варианта проектных решений и материалов оценки воздействия на окружающую среду;

- подготовить обоснование использования их для корректировки проектных решений и предварительного варианта материалов оценки воздействия на окружающую среду или мотивированный отказ в применении и обеспечивает их доступность для информирования общественности.

4. Общественные обсуждения в форме слушаний объекта государственной экологической экспертизы проектной документации «Реконструкция приема – сдаточного пункта нефти и нефтепродуктов ООО «КНГК - ИНПЗ» для увеличения поставки нефти с 3,0 до 6,5 т/год и сдачи нефтепродуктов до 1,4 млн.т./год», включая предварительные материалы оценки воздействия на окружающую среду (ОВОС), объявлены закрытыми.

Большое спасибо за участие.

Приложения:

1. Копия журнала регистрации участников общественных обсуждений (в форме слушаний) с использованием средств дистанционного взаимодействия;

2. Копия уведомления ООО «КНГК-Групп» от 31.07.2023 г. №5778/01 «О проведении общественных обсуждений».

3. Копия Постановления администрации муниципального образования Северский от 10.08.2023 г. № 1297 «Об организации проведения общественных обсуждений объекта экологической экспертизы проектной документации «Реконструкция приема – сдаточного пункта нефти и нефтепродуктов ООО «КНГК - ИНПЗ» для увеличения поставки нефти с 3,0 до 6,5 т/год и сдачи нефтепродуктов до 1,4 млн.т./год», включая предварительные материалы оценки воздействия на окружающую среду (ОВОС).

4. Копии журналов регистрации замечаний и предложений по рассмотрению материалов оценки воздействия на окружающую среду для объекта государственной экологической экспертизы «Реконструкция приема – сдаточного пункта нефти и нефтепродуктов ООО «КНГК - ИНПЗ» для увеличения поставки нефти с 3,0 до 6,5 т/год и сдачи нефтепродуктов до 1,4 млн.т./год», включая предварительные материалы оценки воздействия на окружающую среду (ОВОС).

5. Копии согласий о передаче персональных данных общественности, оставивших замечания, вопросы в журналах учета и во время слушаний.

6. Электронный носитель с видеозаписью общественных обсуждений.

СОГЛАСОВАНО:

Заместитель главы администрации,
председатель комиссии



М.Н. Чернова

Ведущий – инженер по сопровождению
документации отдела инженерного
сопровождения проектов управления
реализации проектов департамента
инжиниринга ООО «КНГК-Групп»,
секретарь комиссии

Е.Г. Ляшко

Члены комиссии:

Секретарь Совета по развитию
гражданского общества и правам человека
Северского района

А.В. Гладченко

Глава администрации Ильского городского
поселения

Н.В. Головки

Заместитель начальника управления
экономики, инвестиций и прогнозирования

А.М. Климова

Главный специалист отдела транспорта и
дорожного хозяйства управления по
координации работы жилищно-
коммунального комплекса

Л.А. Кондрашова

Начальник управления по делам
гражданской обороны и чрезвычайным
ситуациям

А.Н. Кухта

Главный инженер ООО «КНГК-ИНПЗ»



В.Д. Манченко

Заместитель председателя Совета по
развитию гражданского общества и правам
человека Северского района



Н.А. Мурашка

Заместитель начальника управления
имущественных отношений

Р.5-1


С.Н. Радьков

Директор управления охраны труда,
промышленной безопасности и охраны
окружающей среды ООО «КНГК-ИНПЗ»



И.А. Харакоз

Начальник отдела экологии и
промышленной безопасности департамента
проектирования ООО «КНГК-Групп»



А.Н. Хнаева

Секретарь Совета старейшин по экологии
Ильского городского поселения



В.Г. Шастина

Заместитель директора департамента
проектирования ООО «КНГ-Групп»



В.С. Шевченко